

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта
Келлер А.А.
"15" января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КТПК «Риморкстрой»
Сигида Р.С.
"15" января 2021 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на объекте: «Жилый поселок ЖК «Остров» на полуострове Салерном в г. Владивостоке»

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	январь			февраль			март			апрель			май								
				1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	5 нед.				
1	Устройство софита кровельного 300х3000 мм	шт	240	6	6	6																		
2	Устройство оконных блоков из ПВХ профилей	м2	38				2	2	2															
3	Устройство дверных наружных блоков из ПВХ	м2	5																					
4	Облицовка оконных и дверных проемов	м2	261																					
5	Устройство парапета. Защитный фартук	м.п.	234																					
6	Устройство водосточной трубы	шт	64																					
7	Устройство вентиляруемых фасадов	м2	646																					
8	Цоколь. Устройство вентиляруемых фасадов	м2	304																					
9	Устройство облицовки козырька	шт	15																					
10	Герметизация наружных вертикальных швов вентиляруемого фасада	м.п.	2 960																					
11	Облицовка крылец (керамогранит, тротуарная плитка)	м2	144																					
12	Устройство стяжки пола	м3	130																					
13	Система электроснабжения. Установка навесного распределительного щита	шт	11																					
14	Система электроснабжения. Прокладка силового кабеля	м.п.	849																					
15	Система водоснабжения В1, прокладка трубопровода	м.п.	400																					
16	Система ГВС Т3, прокладка трубопровода	м.п.	159																					
17	Система канализации К1, прокладка трубопроводов канализации	м.п.	99																					
18	Котел настенный газовый, Nobby Smart 24-2CS	шт	4																					
19	Отопление. Прокладка участка дымохода	м	232																					
20	Отопление. Прокладка трубопровода отопления	м	380																					
21	Общерекомендуемая вентиляция. Прокладка воздуховодов	м.п.	62																					
Итого человек на объекте:																								
22	Наружный водопровод. В1. Прокладка трубопроводов	шт	240																					
23	Канализационно-бытовая канализация наружная	шт	259																					
24	Монтаж колоды из сборного железобетона	шт	4																					
25	Канализационно-бытовая канализация наружная, К1. Установка люка канализационного, стремяна.	шт	41																					
26	Система наружного газоснабжения. Прокладка трубопровода	шт	129																					
27	Система внутреннего газоснабжения. Прокладка трубопровода	шт	76																					
28	Устройство мелкозернистого асфальтобетона горячего плотного	м2	4 220																					
29	Устройство бордюра из каменной бортовой	м.п.	355																					
Итого человек на объекте:				6	6	6	2	11	17	21	19	21	21	20	22	20	10	12	10	16	14	14	12	12

