



## РЕШИЛИ:

## 1. Рекомендовать ООО «ИСК «Аркада»:

1.1. внести на отдельный расчетный счет компании денежные средства в размере 150 000 000 рублей с возможностью расходования данных денежных средств на цели строительства.

Срок: до 16.11.2018.

1.2. увеличить численность рабочих на строительных площадках.

Срок: до 16.11.2018.

1.3. согласовать график устранения недостатков по выполненным работам.

Срок: до 01.01.2019.

1.4. выполнять работы согласно утвержденных графиков, после исполнения п. 3 протокола.

Срок: в соответствии с календарными графиками.

## 2. Рекомендовать ЖСК «Остров»:

2.1. закончить работу по принятию выполненных ООО «ИСК «Аркада» работ.

Срок: до 12.11.2018.

2.2. обеспечить принятие и оплату выполненных работ в соответствии с договорами.

Срок: постоянно.

3. Рекомендовать ООО «ИСК «Аркада» и ЖСК «Остров» подписать дополнительное соглашение по 3 договорам, в соответствии с которыми определить: по Договору №1 от 27.06.2018 и Договору №1701 от 05.05.2017 сроки завершения строительства; по трехстороннему договору срок окончания договора и выполнения работ; утвердить календарные планы работ по завершению строительства с указанием отдельных этапов работ по 3 договорам.

Срок: ноябрь 2018 года.

## 4. Прокуратуре района:

4.1. обобщить результаты проведенных ЖСК «Остров и ООО «ИСК «Аркада» мероприятий, дать оценку эффективности принятых мер, по результатам обобщения провести повторное совещание, принять меры реагирования (при наличии оснований) до **21.12.2018**.

5. О результатах намеченных мероприятий участникам совещания проинформировать прокуратуру района в срок до **16.11.2018**.

6. Копию протокола совещания направить всем участникам.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.А. Стовбун